

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 4 日

天气：晴

星期：五

气温：-2~6℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 45、50 区支架安装质量安全。 2、检查钻孔、灌桩质量安全。 3、开箱检查到货 445 组件，检查到场支架质量。 4、安全旁站到场支架、组件吊装卸车。 5、旁站储能条基浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、储能基础条基混凝土浇筑。 2、46、50 区灌桩。 3、45、50 区支架安装。 4、47、50 区钻孔。 5、50 区组件安装。 6、45、46、47、49、50、54 号箱变安装就位。
施 工 人 员、 机 械 情 况	土建94人，电气53人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车2台。	
其 它 事 项	召开每周例会，进场组件 3 车，支架 1 车。	
本日现场监理人员		张献兵、许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰