

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 6 日

天气：多云

星期： 日

气温：-2~9℃

工程名称:山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 41 区支架安装质量安全。 2、检查钻孔、灌桩、储能基础施工质量安全。 3、开箱检查到货 445 组件。 4、安全旁站到场组件吊装卸车。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、储能基础砌砖。 2、46、50 区灌桩。 3、41 区支架安装。 4、44 区钻孔。 5、25、26、45、50 区组件安装。
施 工 人 员、 机 械 情 况		土建71人，电气79人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车3台。
其 它 事 项	进场组件 2 车	
本日现场监理人员		张献兵、许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰