

监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 11 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -7~4℃

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查打孔、灌桩质量安全。 2、检查斜拉筋安装质量安全。 3、检查支架、组件安装质量安全。 4、检查场区光纤施工质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、支架斜拉筋安装, 桥架安装。 2、52、53 区支架安装, 44、53 区组件安装。 3、场区光纤接线。 4、54 区打孔、53 区灌桩。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	土建施工人员23人, 电气安装49人。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张献兵、许青松
记录人: 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰