

监 理 日 志

日期：2021年 1月 12日

天气：晴

星期：二

气温：-8~9℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查灌桩质量安全。 2、检查支架、组件安装质量安全。 4、检查桥架施工质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、42区桥架安装。 2、28、51区支架安装，46、47区组件安装。 3、54区灌桩。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	土建施工人员28人，电气安装49人。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 立 杰	