

监 理 日 志

日期：2021 年 1 月 17 日

天气：晴

星期：日

气温：-6~5℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查灌桩、打孔质量安全。 2、检查支架、组件安装质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海金鑫建筑安装工程 有限公司	1、27、47、51、53、54 区支架和组件安装。 2、46、47 区灌桩，47、39 区打孔。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	土建施工人员20人，电气安装58人。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张献兵
记录人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰