

监 理 日 志

日期：2021 年 1 月 7 日

天气：晴

星期：四

气温：-15~-7℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架、组件安装质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、气温低，土建无施工。 2、47 区支架安装, 46 区组件安装。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	施工人员电气安装12人。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张献兵、许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰