

监 理 日 志

日期：2021 年 1 月 8 日

天气：晴

星期：五

气温：-14~-1℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查打孔质量安全。 2、检查支架、组件安装质量安全。 3、检查高压电缆桥架安装质量安全。 4、开箱检查进场组件。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、52 区打孔。 2、47 区支架安装, 46 区组件安装。 3、场区高压电缆桥架安装。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	土建施工人员11人，电气安装48人。	
其 它 事 项	进场组件 3 车×24 箱×31 块=2232 块 召开监理例会	
本日现场监理人员		张献兵、许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰