

监 理 日 志

日期：2021 年 3 月 12 日

天气：晴

星期：五

气温：2~15℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架组件安装质量安全。 2、检查汇流箱安装、防雷接地焊接质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海金鑫建筑安装工程 有限公司	1、组件安装 14 组，支架安装 12 组。 2、安装汇流箱 3 个。 3、防雷接地焊接 0.5MW。
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况	施工人员44人。	
其 它 事 项	下午召开监理例会。	
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	