

监 理 日 志

日期: 2021 年 3 月 17 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4~16℃

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件支架安装质量安全。 2、检查围栏、栏杆安装质量安全。 3、检查直流电缆放线直流。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海金鑫建筑安装工程有限公司	1、35 区支架材料散布, 38 区、40 区支架安装, 41 区区组件安装。 2、场区围栏安装, 箱变平台栏杆安装。 3、直流电缆放线敷设。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	施工人员46人。	
其 它 事 项	进场组件 2 车, 48 箱共 1488 块。	
本日现场监理人员		张献兵、韩翔雨
记录人: 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰