

监 理 日 志

日期：2021 年 3 月 20 日

天气：阴

星期：六

气温：6~14℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件支架安装质量安全。 2、检查围栏安装质量安全。 3、检查直流电缆放线质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海金鑫建筑安装工程有限公司	1、38 区支架、组件安装。 2、场区围栏安装。 3、场区直流电缆放线敷设。 4、35 区村民阻止施工。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	施工人员46人。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张献兵、韩翔雨
记录人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰