

监 理 日 志

日期：2021 年 3 月 22 日

天气：晴

星期：一

气温：4~16℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查围栏安装质量安全。 2、检查直流电缆放线，汇流箱接线质量安全。 3、检查桥架安装质量安全。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海金鑫建筑安装工程有限公司	1、场区围栏安装。 2、40 区直流电缆放线敷设，汇流箱接线。 3、因补偿问题村民阻止 35 区施工。 4、40 区直流电缆桥架安装。	
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	施工人员40人。		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张献兵、韩翔雨	
记录人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	