

监 理 日 志

日期：2021 年 3 月 24 日

天气：晴

星期：三

气温：9~22℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查围栏安装质量安全。 2、检查直流电缆放线质量安全。 3、检查桥架安装质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 金鑫 建筑 安装 工程 有限 公司	1、场区围栏安装。 2、37 区直流电缆放线敷。 3、因补偿问题村民阻止 35 区施工。 4、41 区直流电缆桥架安装。
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况	施工人员33人。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵、韩翔雨	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	