

# 监 理 日 志

日期：2021 年 3 月 6 日

天气：晴

星期：六

气温：-1~7℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

|                            |                                                                          |                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、检查 39 区、40 区、41 区组件、支架安装施工质量安全。<br>2、开箱检查到货组件。<br>3、检查 52 号箱变基础模板施工质量。 |                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                         | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                |
|                            | 上海金鑫建筑安装工程有限公司                                                           | 1、39 区、40 区组件安装。41 区支架安装。<br>2、52 号箱变基础条基模板施工。 |
| 站 内 施 工<br>人 员、机 械<br>情 况  | 施工人员30人。                                                                 |                                                |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 进场 445 组件 2 车, 48 箱*31 块=1488 块。                                         |                                                |
| 本日现场监理人员                   |                                                                          | 张献兵、韩翔雨                                        |
| 记录人： 张献兵                   |                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰                        |