

# 监 理 日 志

日期：2021 年 3 月 7 日

天气：晴

星期：日

气温：0~10℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 39 区、40 区、41 区组件、支架安装施工质量安全。 2、检查 38 区场地整平，49 区、50 区接地焊接质量。 3、检查 52 号箱变基础条基混凝土浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海金鑫建筑安装工程 有限公司	1、39 区、40 区组件安装。41 区支架安装。 2、52 号箱变基础条基混凝土浇筑。 3、38 区场地整平。 4、储能基础地面施工。
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况	施工人员 35 人。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵、韩翔雨	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	