

监 理 日 志

日期：2021 年 3 月 9 日

天气：晴

星期：二

气温：3~14℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件、支架安装施工质量安全。 2、检查打孔、灌桩质量安全。 3、检查 52 号箱变基础支模施工质量安全。 4、检查汇流箱安装施工质量安全。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海金鑫建筑安装工程 有限公司	1、组件安装 17 组。支架安装 15 组。 2、52 号箱变基础支模。 3、汇流箱安装 7 个。 4、放点 1178 个，打孔 390 个，灌桩 162 个。	
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	施工人员 50 人。		
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员			
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	