

监 理 日 志

日期：2021 年 4 月 1 日

天气：阴

星期：四

气温：11~17℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查直流电缆放线敷设质量。 2、检查补桩质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海金鑫建筑安装工程 有限公司	1、村民因土地归属问题阻止施工。 2、40 区 38 区 70 直流电缆放线。 4、52 区补桩 80 个。
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况	施工人员12人。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵、韩翔雨	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	