

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 28 日 星期 五	气候	阴	气温	7/18
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 工人 2 人, 管理人员 1 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位 施工进度 情况	现场巡视检查, 机器人车间屋顶光伏组件安装 热镀锌车间屋顶组件安装				
检查发现的问题	热镀锌车间屋顶垃圾未处理。				
处理措施、意见、结果	通知现场施工管理员, 在下班前, 对垃圾进行清理				
协调内容或其他					
记录人	胡立会	总监签阅			

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 29 日 星期 日	气候	阴	气温	4-10℃
监理人员动态: 3 人 施工方人员动态: 工人 22 人, 管理人员 1 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	现场巡视情况: 热镀锌车间 9 人在房顶施工, 组件安装, 夹具安装。机器人车间 13 人在房顶施工, 组件夹具安装。				
检查发现的问题	有个别单元带未进行任何保护或警戒措施。				
处理措施、意见、结果	告知施工单位现场负责人, 检查并整改。				
协调内容或其他					
记录人	李希宾		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 30 日 星期二	气候	PM	气温	6-12℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 工人 34人, 管理人员 2人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	现场巡视检查, 物流中心屋顶以施工, 未安装。热成形车间屋顶 10人施工, 组件未安装。热镀锌车间 6人屋顶施工, 组件未安装, 机器人车间以屋顶施工。				
检查发现的问题	材料摆放较散乱, 垃圾未清理。				
处理措施、意见、结果	通知施工单位现场管理人员, 在下班之前将材料摆放整齐, 将垃圾清理, 打扫, 并带下屋面。				
协调内容或其他					
记录人	李为富		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 1 日 星期二	气候	阴	气温	6-14℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 工人 28人, 管理人员 3人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	现场巡视检查, 各车间屋面施工现场共 28 人施工, 组件夹具安装, 共 4 个施工现场。				
检查发现的问题	于机器人车间屋面施工现场, 由于施工现场施工人员违规摆放组件, 导致组件划伤。				
处理措施、意见、结果	将已划伤组件挑出, 不进行安装, 并下通单一份。				
协调内容或其他					
记录人	李智宏	总监签阅			

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 2 日 星期三	气候	晴转阴	气温	7-15℃
监理人员动态: 2 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 工人 28 人, 管理人员 2 人					
施工机械动态:					
施工进度情况 部位	现场巡视检查, 热镀锌车间 6 人施工, 组件, 夹具安装, 热成形车间 7 人施工, 组件, 夹具安装, 物流中心 4 人施工, 组件, 夹具安装, 机器人车间 1 人施工, 组件, 夹具安装。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李希亮		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020年12月3日 星期四		气候	阴	气温	7-15℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 工人22人, 管理人员2人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	现场巡视检查, 热镀锌钢, 热镀锌钢共10个屋面施工, 组件, 美兰安装, 物流中心屋面4个屋面气楼施工, 组件, 美兰安装, 机器人车间屋面8人施工, 组件, 美兰安装。					
检查发现的问题	物流爬梯未有安全防护措施。					
处理措施、意见、结果	通知现场施工单位管理员, 检查并整改。					
协调内容或其他						
记录人	李金安		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 4 日 星期 五	气候	阴	气温	7-15℃
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 工人 22 人, 管理人员 2 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	现场巡视检查。 物流中心屋面 4 人施工, 热成形彩钢屋面 5 人施工, 热镀锌车间 屋面 5 人施工, 机器人彩钢屋面 8 人施工。				
检查发现的问题	彩钢屋面施工现场材料摆放凌乱				
处理措施、意见、结果	通知现场施工单位的负责人, 下班前摆放整齐。				
协调内容或其他					
记录人	李雪英		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 5 日 星期六	气候	阴	气温	4-11℃
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 工人 23 人, 管理人员 1 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	现场巡视检查, 各屋面施工队人数及人数, 组件安装				
检查发现的问题	屋面施工现场存在帮板情况				
处理措施、意见、结果	口头警告一次, 下次发现, 进行经济处罚。				
协调内容或其他					
记录人	李智康		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 6 日 星期 日	气候	阴	气温	7-13℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 工人 23人, 管理人员 1人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	现场巡视检查, 机器人朝物流中心, 热成形, 热镀锌 车间屋面组件来料安装, 施工员共项。				
检查发现的问题	机器人车间屋面有组件部分装斜, 装歪, 不在一条线上。				
处理措施、意见、结果	通知现场负责人, 整改并通知我部查收				
协调内容或其他					
记录人	李香英		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 7 日 星期二	气候	阴	气温	7-13℃
监理人员动态: 3 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 工人 23 人, 管理人员 1 人					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	现场巡视检查, 机器人屋顶施工, 组件架安装, 物流中心屋顶施工, 组件架安装, 热镀锌热镀锌屋顶施工, 组件架安装。				
检查发现的问题	在屋顶发现烟头一颗。				
处理措施、意见、结果	通知现场整改, 警告一次。				
协调内容或其他	(此栏为空)				
记录人	李德安		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 8 日 星期二	气候	阴	气温	6-12℃
监理人员动态: 3 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 工人 126 人, 管理人员 1 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场巡视检查, 物流中心屋面 5 人施工, 机房东侧屋面 8 人施工, 热成形车间屋面 9 人施工, 热锻车间屋面 4 人施工.				
检查发现的问题	有一施工人未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	口头警告一次, 下次直接进行经济考核.				
协调内容或其他					
记录人	李春英		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 9 日 星期三	气候	阴	气温	7-15℃
监理人员动态: 3 人 施工方人员动态: 工人 26 人, 管理人员 1 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	现场巡视检查 物流中心, 机器人车间, 热处理车间, 热处理成型车间屋面光伏工程现场 共 26 人施工, 组件吊装安装				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李智强		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 10 日 星期 四	气候	阴	气温	9-15℃
监理人员动态: 3 人 施工方人员动态: 工人 26 人, 管理人员 2 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	现场检查情况: 机器人钢架安装, 光伏板屋面开始施工, 光伏支架开始安装。				
检查发现的问题	垃圾未清理。				
处理措施、意见、结果	通知施工单位清理垃圾				
协调内容或其他					
记录人	李金实	总监签阅			

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 11 日 星期 五	气候	雨	气温	7-13℃
监理人员动态: 3 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 工人 4 人, 管理人员 1 人					
施工机械动态:					
施 工 部 位 进 度 情 况	现场巡视检查。 物流中心屋面 4 人施工, 其余屋面因天气原因无法施工。				
检查发现的 问题	现场施工设备电池充电处, 未设置防护措施。				
处理措施、 意见、结果	要求施工单位设置防护措施。				
协调内容或 其他					
记录人	李秀英	总监签阅			

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 2 日 星期六	气候	晴	气温	5-12℃
监理人员动态: 3 人 施工方人员动态: 工人 4 人, 管理人员 2 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	现场巡视检查。 物流中心屋面 4 人施工, 组件支架安装。 其余屋面因材料缺未施工。				
检查发现的问题	有翘板现象				
处理措施、意见、结果	拍照并警告, 并通知现场负责人加强管理。				
协调内容或其他					
记录人	李香宾	总监签阅			

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 13 日 星期 12	气候	13 度	气温	6-12℃
监理人员动态: 3 人 施工方人员动态: 工人 14 人, 管理人员 1 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	现场巡视检查 物流中心屋面与党服务中心屋面施工, 其余屋面未施工				
检查发现的问题	有施工人员进行未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	要求立即戴好安全帽并警告一次。				
协调内容或其他					
记录人	李金荣		总监签阅		