

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 24 日 星期二	气候	大雨	气温	10-20
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	工人9人, 管理人员1人				
施工机械动态:					
施工进度情况	由于下雨, 所有安装较延期9人安装组件, 夹具				
检查发现的问题	新建厂房一面漏水情况, 且漏水处较多。				
处理措施、意见、结果	通知施工方尽快处理, 在漏水处做防水。				
协调内容或其他					
记录人	胡建东	总监签阅			