

监 理 日 志

工程名称：浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020年11月10日 星期三		气候	晴	气温	22℃		
监理人员动态：	1人				材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	工人1人，管理人员1人				组件入库 177箱			
施工机械动态：	吊车一台							
施工部位进度情况	机架/车厢/组件组装 支架安装							
检查发现的问题	巡视现场 组件到货 现场吊机一台周围未设置警示标识，组件放置处未设置未带安全帽及至高处，违规通过支架安装施工人员安全带未系紧，坚固基本到位。							
处理措施、意见、结果	吊车周围及组件放置区设置警示标识							
协调内容或其他	施工进度较慢 增加人员提高施工进度							
记录人	李雷军		总监签阅					