

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 13 日 星期 五	气候	晴	气温	19℃
监理人员动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况: \				
施工方人员动态: 工人 2 人, 管理人员 1 人					
施工机械动态: \					
施 工 部 位 进 度 情 况	机器人车间 夹具安装 支架安装				
检查发现的问题	巡视检查: 上中屋面施工人员一人 下中屋面施工人员二人。 下午无管理人员。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	施工进度较慢, 督促施工安排施工人员进场				
记录人	李冬英	总监签阅			