

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 22 日 星期 四	气候	阴	气温	9-13℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	工人 9人, 管理人员 3人				
施工机械动态:					
施工部位、进度情况	现场巡视。 机器人未安装至屋顶 9人施工, 将组件吊至屋顶。 当安装至屋顶时, 发现组件重量过重。				
检查发现的问题	在吊组件时, 屋顶檩条间距不符 4米。				
处理措施、意见、结果	现场停止, 并将檩条位置量出, 重新吊放。				
协调内容或其他					
记录人	胡建东	总监签阅			