

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 8.27 日 星期 四	气候	晴	气温	24~35℃
监理人员动态: 2 人		材料进场、取样见证、合格情况: 暂无			
施工方人员动态: 工人 13 人, 管理人员 0 人					
施工机械动态:					
施 工 部 位 进 度 情 况	新建厂房一: 组件安装, 安装 127 块组件。				
检 查 发 现 的 问 题	现场巡视, 施工人员警示彩带, 反光带, 没有拉设。 施工通道未铺设。现场无管理人员。督促施工负责人立刻派遣管理人员进入施工现场。立即整改。				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	暂无				
协 调 内 容 或 其 他	暂无				
记录人	李香宾	总监签阅			