

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 28 日 星期 五		气候	晴	气温	24~33℃
监理人员动态：2 人			材料进场、取样见证、合格情况：暂无			
施工方人员动态：工人 13 人，管理人员 2 人						
施工机械动态：						
施 工 部 位 进 度 情 况	新建厂房一：组件安装，安装 122 块。					
检 查 发 现 的 问 题	现场巡视检查，发现屋面组件包装纸壳未整理，组件边角料及施工废料未清理。 督促施工方每日下班前清理现场垃圾防止堵塞下水口，造成不必要的损失。 检查组件安装质量，个别施工人员夹具紧固不到位，要求二次紧固。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	暂无					
协 调 内 容 或 其 他	暂无					
记录人		李香宾		总监签阅		