

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 30 日 星期 日		气候	晴	气温	25~35℃
监理人员动态：1 人			材料进场、取样见证、合格情况：暂无			
施工方人员动态：工人 13 人，管理人员 3 人						
施工机械动态：吊车一台						
施 工 部 位 进 度 情 况	新建厂房一：组件安装，安装 127 块。新到装饰组件安置。					
检 查 发 现 的 问 题	现场巡视检查，要求下班之前清理现场碎石，杂物。 安全防护问题，女儿墙临边没有拉设反光带。					
处 理 措 施、 意 见、 结 果	暂无					
协 调 内 容 或 其 他	暂无					
记录人		李香宾		总监签阅		