

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

|                                    |                                                                |                    |   |    |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---|----|--------|
| 日期                                 | 2020 年 09 月 08 日 星期 二                                          | 气候                 | 晴 | 气温 | 22~33℃ |
| 监理人员动态: 2 人                        |                                                                | 材料进场、取样见证、合格情况: 暂无 |   |    |        |
| 施工方人员动态: 工人 13 人, 管理人员 2 人         |                                                                |                    |   |    |        |
| 施工机械动态: 吊车一台                       |                                                                |                    |   |    |        |
| 施 工<br>部 位<br>进 度<br>情 况           | 新建厂房一: 组件安装, 现场整改                                              |                    |   |    |        |
| 检 查<br>发 现<br>的 问 题                | 现场巡视检查, 停工令已下的情况下现场仍在施工<br>现场整改, 采光带拉设、施工通道铺设。<br>多余组件吊装至安全区域。 |                    |   |    |        |
| 处 理<br>措 施<br>、<br>意 见<br>、<br>结 果 | 暂无                                                             |                    |   |    |        |
| 协 调<br>内 容<br>或<br>其 他             | 暂无                                                             |                    |   |    |        |
| 记录人                                | 李香宾                                                            | 总监签阅               |   |    |        |