

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 16 日 星期 三	气候	小雨	气温	21~25°
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 工人 15 人, 管理人员 2 人 施工机械动态: 吊车一台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施 工 部 位 进 度 情 况	新建厂房一: 安装组件, 安装 131 块, 安装 W 水槽。 吊装 W 水槽至屋面, 直流线 2 盘。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、 结果					
协调内容或 其他					
记录人		总监签阅			