

监 理 日 志

工程名称: 天津大港一期农业 科技大棚改造。

日期	2020 年 12月 10 日 星期 四	天气	晴	气温	3~5℃
监理人员动态:	监理人员2人, 正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 保温被进场6车, 棚架进场4车, 棚膜进场1车, C25商品混凝土进场2车 以上材料经检查合格。			
施工方人员动态:	管理人员9人, 施工人181人				
施工机械动态:	挖机6台, 叉车5台, 运输车40辆, 电焊机5台, 振动棒2个。				
施工进度情况	一标段施工情况: 大棚基础机械平整, 拱架安装, 基础角钢及焊接施工。 二标段施工情况: 打角钢桩, 桩基角钢焊接, 棚架附件安装, 开水沟, 棚架附件完成2个, 棚架斜撑安装完成3个, 农具间基础浇筑完成9个。				
检查发现的问题	检查一标段大棚基础角钢焊接质量时, 发现焊接质量差				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位重新焊接, 并加强施工前的交底工作, 提高施工质量。				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人:	刘明志		总监 (总监代表) 签阅:		