

监 理 日 志

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目.

日期	2020 年 12 月 11 日 星期 五	天气	晴	气温	3~5℃
监理人员动态:	监理人员 2 人, 正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 保温棉被进场 3 车, 钢管一车, 棚架 3 车, 西南角钢全部进场, C25 商品混凝土进场 2 车, 以上材料经检查合格.			
施工方人员动态:	管理人员 10 人, 施工工人 176 人				
施工机械动态:	2 台 5 吨, 装载机 1 台, 运输车 1 辆, 电焊机 1 台, 振动棒 1 台.				
施工进度情况	一标段施工情况: 打桩完 3 个, 基桩焊接 3 个, 棚架 1 个, 农具间基桩浇筑 10 个. 二标段施工情况: 西南角打角钢内机, 机基角钢焊接, 角钢及棚架焊接和附件安装, 棚架 1 个, 农具间基桩浇筑 4 个, 供水管安装 2 个, 农具间基桩浇筑 4 个.				
检查发现的问题	检查二标段机基角钢焊接时, 发现焊接质量差.				
处理意见、措施、结果	现场已通知施工单位重新焊接, 并加强施工前的交底工作, 提高施工质量.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人:	任明		总监 (总监代表) 签阅:		