

监 理 日 志

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2020 年 12 月 14 日 星期 一	天气	晴	气温	-9~ -1℃
监理单位动态:	监理单位 2 人, 正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 进场保温被 3 车, 棚架 2 车, 无查吊吊机 (25 商品混凝土 2 车 (24m³), 以上材料检查合格。 查合格。			
施工方人员动态:	管理人员 10 人, 施工工人 170 人				
施工机械动态:	叉车 5 台, 挖机 6 台, 运输车辆 10 台, 电焊机 5 台, 振动棒 1 个。				
施工进度情况	一 标段施工进度情况: 大棚架不出打桩、焊接、棚架就位、农具间不出沉钩、完架不出打桩 4 个, 棚架就位 3 个, 农具间不出 6 个, 棚体覆盖 1 个。 二 标段施工进度情况: 同左棚架及棚架焊接、附件安装、供水管安装、农具间不出沉钩、供水钩开沟、完架农具间不出沉钩 8 个, 棚架就位 1 个, 斜撑安装 3 个, 附件安装 5 个, 供水沟开沟 2 个。				
检查发现的问题	检查发现 二标段农具间架子焊接时未做防护, 容易破坏已覆盖在棚体上的保温被及棚膜, 甚至引起火灾。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工单位整改, 并加强防火教育。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人:	孙世		总监 (总监代表) 签阅:		