

# 监 理 日 志

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

|                                                 |                                                                                                                                                          |             |   |    |       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----|-------|
| 日期                                              | 2020 年 12 月 16 日 星期 三                                                                                                                                    | 天气          | 晴 | 气温 | -5~2℃ |
| 监理单位动态：监理单位 2 人，正常巡视现场                          | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>进场棚架 2 车，保温被 2 车，125 商品混凝土 3 车，以上材料检查合格。                                                                                              |             |   |    |       |
| 施工方人员动态：管理人员 10 人，施工员 17 人                      |                                                                                                                                                          |             |   |    |       |
| 施工机械动态：叉车 5 台，挖掘机 9 台，运输车辆 10 台，电焊机 5 台，振动棒 1 个 |                                                                                                                                                          |             |   |    |       |
| 施工进度情况                                          | 一 标段施工情况：棚架型钢出打桩、焊接、棚架安装、保温被安装、场区西地施工，完成全部桩基打桩。<br>二 标段施工情况：树立棚架及棚架焊接、附件安装、给水管安装、给水沟开沟、农具间基础浇筑，完成棚架树立 1 个、斜撑安装 2 个、附件安装 1 个、农具间基础 1 个、给水管 3 个、给水管安装 3 个。 |             |   |    |       |
| 检查发现的问题                                         | 检查一标段大棚附属，发现个别处附属不到位。                                                                                                                                    |             |   |    |       |
| 处理措施、意见、结果                                      | 现场通知施工单位立即整改。                                                                                                                                            |             |   |    |       |
| 协调内容或其他                                         | 正常安全施工                                                                                                                                                   |             |   |    |       |
| 记录人：                                            | 李伟                                                                                                                                                       | 总监（总监代表）签阅： |   |    |       |