

监 理 日 志

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2020 年 12 月 17 日 星期 四	天气	多云	气温	-4~4℃
监理单位动态：	监理单位：监理单位，正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 保温被进场6个，C25商品混凝土进场4车（32m³），以上材料检查合格。			
施工方人员动态：	监理单位10人，施工方174人。				
施工机械动态：	叉车4台，装载机6台，运输车辆10台，电焊机5台，振动棒2个				
施工进度情况	一标段基础打桩、焊接、棚架组装、农用间基出泥管、保温被安装、厂内配 电施工，完成棚架立柱2个，农用间基出泥管，棚体覆盖2个，厂内配电架全部完 成。 二标段棚架棚架及棚架焊接、附件安装、供水管安装、开始水沟、农用间基出 泥管，完成钢架圈焊接2个，棚架立柱2个，斜撑安装3个，供水沟安装3个，供水管安 装1个。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人：	任明	总监（总监代表）签阅：			