

监 理 日 志

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2020 年 12 月 21 日 星期 一	天气	晴	气温	4~14℃
监理单位动态：	监理单位以，正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 进场保温材料6t，以上材料检查合格。			
施工方人员动态：	管理人员5人，施工队17人				
施工机械动态：	叉车4台，吊车4台，运输车10台，电焊机5台。				
施工进度情况	一标段 打板、焊接、棚架制作、保温材料安装、完成2个棚架打、棚体安装盖1个，材料覆盖盖4个， 二标段，棚架制作、焊接，附件安装、保温材料安装、开沟、后墙安装。				
检查发现的问题	检查二标段焊接施工时发现个别处焊接质量差				
处理措施、意见、结果	现场通知施工单位整改				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人：	任明如	总监（总监代表）签阅：			