

监 理 日 志

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2020 年 12 月 23 日 星期 三	天气	晴	气温	-4~6℃
监理单位动态：	监理单位 2 人，正常巡视环场	材料进场、见证取样、合格情况： 今日无材料进场			
施工方人员动态：	管理人員 10 人，施工人員 170 人				
施工机械动态：	叉车 4 台，装载机 2 台，运输车辆 5 辆，电焊机 2 台。				
施工进度情况	一标段基础焊接、棚架侧立、保温被覆盖、棚膜覆盖、完成棚架侧立 1 个、基础焊接 1 个、棚架侧立 1 个、棚膜覆盖。 二标段侧立棚架及棚架焊接、保温被、保温端板安装、侧立供水管、完成棚架侧立 7 个、保温被 4 个、防水沟开挖 4 个、供水管 9 个。				
检查发现的问题	无				
处理意见、结果	无				
协调内容或其他	正常施工				
记录人：	徐明		总监（总监代表）签阅：		