

监 理 日 志

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2020 年 12 月 24 日 星期 四	天气	阴	气温	6~6℃
监理单位动态:	监理人员 2 人, 正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 进场保温被 1 车, C25 商品混凝土 3 车, 以上材料均合格。			
施工方人员动态:	管理人员 10 人, 施工工人 170 人				
施工机械动态:	叉车 2 台, 装载机 1 台, 运输车辆 10 台, 电焊机 5 台				
施工进度情况	一标段: 完成棚架 10%, 基础钢筋焊接, 附件安装, 保温被安装, 保温墙模板安装, 供水管安装, 完成棚架斜撑安装, 棚架附件安装 23 个, 保温被 2 个, 供水管 2 个, 棚架 1 个。				
检查发现的问题	检查一标段农田间钢结构焊接时, 发现焊接质量较差, 保温被安装, 白天保护, 存在安全隐患。				
处理措施、结果	入场后立即要求施工单位整改, 在后续施工中, 禁止该现象再次发生。				
协调内容或其他	正常施工				
记录人:	ZHAO		总监 (总监代表) 签阅:		