

监 理 日 志

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2020 年 12月26日 星期 六	天气	晴	气温	-4~6℃
监理单位动态：监理人员 2人，正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 进场保温材料 1车，以材料检查合格。				
施工方人员动态：管理人员 10人，施工员 170人					
施工机械动态：叉车 2台、搅拌机 2台、运输车辆 5台，电焊机 3台。					
施工进度情况	一标段 棚架明立焊接、吊杆件安装、农具间基础浇筑、农具间钢结构焊接、完成、棚架内立杆 1个，农具间基础 15个，棚架覆盖 10个，保温材料 5个。 二标段 棚架明立焊接、吊杆件安装、大棚棚架覆盖、完成棚架内立杆、斜撑杆、棚架附件 5个，保温材料 2个，保温材料 1个，排水管 4个，棚膜 3个。				
检查发现的问题	检查一标段农具间基础浇筑时，发现模板内杂物多。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工单位整改。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人：张明	总监（总监代表）签阅：王合才				