

监 理 日 志

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2020年12月30日 星期三	天气	晴	气温	-2~12℃
监理人员动态：监理人员2人、正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 今日暂无材料进场。				
施工方人员动态：管理人员10人，施工人员17人					
施工机械动态：挖掘机4台，叉车2台，运输车7台，电焊机3台。					
施工进度情况	一标段 棚架内衬、农具间内衬物焊接、厂棚顶已完工、棚顶保温、保温板安装、保温板安装。 二标段 棚架内衬焊接、棚架安装、棚架安装、保温板安装、保温板安装、完成棚架内衬、棚架安装、保温板安装、保温板安装、保温板安装、保温板安装。				
检查发现的问题	检查一标段大棚主体结构未发现其他缺陷，个别部位保温板未固定，棚架损坏等，下发监理通知单ZHL-TJDP-72-010，施工单位限期整改。				
处理措施、意见、结果	下发监理通知单，要求施工单位整改。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人：崔彤彤	总监（总监代表）签阅：孔令才				