

监 理 日 志

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2021 年 1 月 1 日 星期 五	天气	晴	气温	0~7℃
监理单位动态：	监理单位 2 人，正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 今日暂无材料进场。			
施工方人员动态：	管理人员 10 人，施工人员 173 人。				
施工机械动态：	搅拌机 2 台，叉车 2 台，电焊机 28 台，运输车 7 台。				
施工进度情况	- 一级棚架棚架安装、保温被、保温板安装、棚膜、棚体覆盖、厂内配电施工、农具间钢结构焊接、完成棚膜 4 个，棚体覆盖 5 个，保温板 2 个。 - 二级棚架棚架安装、保温被、保温板、棚膜安装、棉被覆盖、供水管安装、完成棚架斜撑 2 个，附件 3 个，保温被 2 个，保温板 3 个，棚膜 2 个。				
检查发现的问题	检查一级棚架棚架安装施工时，发现现场个别施工人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	现场立即要求施工单位人员佩戴安全帽，施工单位要加强对后续施工中的安全管理工作。				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人：	张明	总监（总监代表）签阅：孔令才			