

监 理 日 志

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2021 年 1 月 3 日 星期 1	天气	晴	气温	-9~0℃				
监理单位动态：监理单位2人，正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 棉被进场2车，以上材料检查合格。								
施工方人员动态：管理人员10人。									
施工机械动态：挖机2台，电焊机2台，运输车辆9台。									
施工进度情况	一标段棚架排架、棚体覆盖、棚膜覆盖、保温板安装[西面]电施工、完成棚架排架1个、棚体覆盖5个、棚膜覆盖5个、保温板5个。 二标段棚架附件安装、保温被、保温板安装、薄膜覆盖、供水管安装、完井、农具间制做10个、斜撑安装2个、棚架附件2个、保温被8个、棚膜1个、供水管2个。								
检查发现的问题	检查一标段棚膜覆盖时发现问题个别施工人未佩戴安全帽。								
处理措施、意见、结果	现场立即要求施工人员佩戴安全帽。								
协调内容或其他	正常安全施工								
记录人：	任明		总监（总监代表）签阅：			孔金才			