

监 理 日 志

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2021 年 1 月 6 日 星期 三		天气	晴	气温	-8~ -18℃
监理单位动态：	监理单位 2 人，正常巡视现场		材料进场、见证取样、合格情况： 棉被进场 1 车，以上材料检查合格。			
施工方人员动态：	管理人员 10 人，施工人 170 人。					
施工机械动态：	叉车 2 台，挖机 2 台，电焊机 3 台，运输车 7 台。					
施工进度情况	一标段 由于天气原因，安排 2 人棚内整修工作，下午暂无施工 二标段 大风、低温，2 人棚内整修，下午暂无施工。					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	正常安全施工					
记录人：	张洪波		总监（总监代表）签阅：			