

# 监 理 日 志

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2021 年 01 月 09 日 星期 六	天气	晴	气温	-9~0℃
监理单位动态：	监理单位 2 人，正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 进场 保温被 2 车，部分电料，以上材料 检查合格。			
施工方人员动态：	管理岗 10 人，施工岗 18 人。				
施工机械动态：	挖机 2 台，电焊机 25 台，叉车 2 台， 运输车辆 8 台。				
施工进度情况	<p>一标段棚体保温被覆盖，棚膜覆盖，内沟开挖，保温板安装，内沟开挖，完成棚体覆盖 4 个，棚膜覆盖 4 个，保温板 2 个。</p> <p>二标段棚架调直，附件安装，保温被、棚膜覆盖，卷帘机安装，保温板安装，完成棚架斜撑 3 个，附撑 3 个，保温板 1 个，保温被 1 个，棚膜 1 个，卷帘机 5 个。</p>				
检查发现的问题	检查一标段保温被覆盖时，发现保温被搭接不够				
处理意见、结果	现场要求施工单位整改，已于当日完成整改。				
协调内容或其他	正常施工				
记录人：	任明		总监（总监代表）签阅：		