

监 理 日 志

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2021 年 01 月 11 日 星期 一	天气	晴	气温	1~-8℃				
监理单位动态：	监理单位 2人、正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 保温被 2车、4x16平的铝线100米、以上材料检查合格。							
施工方人员动态：	管理人员 10人、施工队 196人								
施工机械动态：	挖机 2台、电焊机 25台、运输车辆 车辆。								
施工进度情况	一标段、保温被及棚架安装、厂区配电施工、农具间安装、水管铺设、焊接、完成农具间钢结构10个、水管焊接1个。 二标段 棚架附件、斜撑安装、保温被、保温板安装、卷帘机安装、供水管试压、完成棚架斜撑 2个、附件 4个、保温被 1个、保温板 6个、棚膜 10个、棉被 8个、供水管 2个、供水管回填 41个、卷帘机 6个。								
检查发现的问题	无								
处理意见、措施、结果	无								
协调内容或其他	正常安全施工。								
记录人：	佳明				总监（总监代表）签阅：孔令才				