

监 理 日 志

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

日期	2021 年 1 月 19 日 星期 二	天气	晴	气温	1-8℃
监理单位动态：	监理单位 2 人，正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 今日暂无材料进场。			
施工方人员动态：	管理人员 10 人，施工人员 210 人				
施工机械动态：	挖机 2 台，叉车 2 台，电焊机 3 台，运输车辆 8 台。				
施工进度情况	一标段大棚西面施工，修水沟开挖，农具间墙板、屋顶管架、门窗制作，完成修水沟 9 个。 二标段棚架材料安装，保温墙板，棚架安装，卷帘机安装，农具间管架，完成棚架斜柱 2 个，农具间 8 个，附设杆，保温管 7 个，保温板 5 个，棚架梁 1 个。				
检查发现的问题	检查二标段保温板厚度时发现个别处搭接长度不足				
处理措施、意见、结果	现场立即要求施工单位整改，整改后符合要求。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人：	任鹏飞	总监（总监代表）签阅：	孔金才		