

# 监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 09 日

天气：晴

星期：星期五

气温：18~24℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

|                            |                                                                                                                              |                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视工地施工现场情况：<br>一、电缆沟砌筑平整度良好；<br>二、二号房围栏安装，工人施工安全帽、安全带使用到位，无吸烟等违规现象，安全生产正常。<br>三、三号房施工发现有人未戴安全帽及反光防护用品，已开安全联系单及处罚通知书要求加强安全管理； |                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                                                                 |
|                            | 湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司                                                                                                  | 1、二号房围栏安装施工人员三人；<br>2、三号房监控安装两人，一体夹具安装三人。<br>3、电缆沟砌筑，施工人员 4 人；<br>4、管理人员 2 人； |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 安全生产正常。                                                                                                                      |                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                              |                                                                               |
| 记录人：                       |                                                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                          |