

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 11 日

天气：晴

星期：星期日

气温：16~24℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、电缆沟砌筑平整度良好； 二、检查桥架、道板吊装，警示线到位，五十吨吊车，吊具灵活，吊带无破损，并进行安全旁站； 三、工人安全帽、安全带使用到位，无吸烟等违规现象，安全生产正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、四个屋面桥架道板吊装，施工人员四人； 2、三号房，一体夹具安装三人。 3、电缆沟砌筑，施工人员四人； 4、管理人员三人
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：