

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 12 日

天气：晴

星期：星期二

气温：15~24℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、电缆沟粉刷良好； 二、检查道板安装质量紧固，接口平整，东西一线无弯曲； 三、工人安全帽、安全带使用到位，无吸烟等违规现象，安全生产正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、一号屋面道板安装、桥架摆放，施工人员四人； 2、二号屋面道板安装、桥架摆放，施工人员四人。 3、电缆沟粉刷，施工人员两人； 4、管理人员三人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：