

# 监 理 日 志

日期：2020年 10 月 15 日

天气：阴有小雨

星期：星期四

气温：15~23℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、检查四号屋面道板安装，检查支架质量紧固，接口平整； 二、工人安全帽、安全带使用到位，无吸烟等围规现象，安全生产正常。 三、检查剪刀梯基础开挖，全人工开挖，速度效慢，要求把树挖好便于移栽。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、四号屋面道板安装、桥架摆放，施工人员八人； 2、剪刀梯基础开挖，开挖工人四人； 3、管理人员三人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	