

监 理 日 志

日期：2020年 10 月 16 日

天气： 小雨

星期：星期五

气温： 10~20℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、今天下雨，检查配电箱已上锁，组件防雨良好。 二、屋面未施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、剪刀梯基础开挖，施工人员四人。 2、下午仓库内预套螺旋，施工人员六人。 3、管理人员四人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：