

监 理 日 志

日期：2020年 10 月 17 日

天气：晴

星期：星期六

气温：16~23℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好。 二、四号屋面检修通道施工，平整度、支架质量良好。 三、箱变基础开挖、剪刀梯基础开挖要求施工单位注意地下设施。 四、要求总包对建设方安全方面文件进行学习，提高工人安全意识。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖南红太阳新能源科技有限公司	1、剪刀梯基础、箱变基础开挖，施工人员七人。 2、四号屋面检修通道施工，施工人员六人。 3、管理人员四人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	