

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 18 日

天气：晴

星期：星期日

气温：15~21℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，组件吊装专职安全员现场指挥，警示线到位。 二、二号屋面一体夹具施工，平整度、纵横直质量良好。 三、箱变基础开挖、剪刀梯基础开挖良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、剪刀梯基础、箱变基础开挖，施工人员八人。 2、二号屋面一体夹具施工，施工人员六人。 3、下午组件吊装施工人员 4 人，吊车一台，钗车一台，资格操作证齐全。 4、现场管理人员四人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：