

# 监 理 日 志

日期：2020年 10 月 19 日

天气：晴

星期：星期一

气温：13~23℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，组件吊装专职安全员现场指挥，警示线到位，吊带无磨损，资格操作证齐全。 二、检查一、二号屋面组件安装施工，平整度、纵横直质量良好。 三、箱变基础开挖并清运泥土、剪刀梯基础开挖良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、剪刀梯基础、箱变基础开挖施工人员八人。 2、一、二号屋面组件安装，施工人员八人。 3、二、三号屋面组件吊装施工人员五人，吊车一台，钗车一台。 4、现场管理人员五人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	